



Studio Podłóg Ablux

### PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM WODNYM

Nazwisko i imię Klienta: .....

Rodzaj obiektu: .....

(dom jednorodzinny, mieszkanie, inne)

Adres: .....

Pomieszczenie (dotyczy jednego pomieszczenia): .....

Rodzaj posadzki/wylewki: .....

Data wykonania jastrychu: .....

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania: .....

Dzień	Temperatura systemu	UWAGI	Podpis
1 dzień	system rozgrzano do temp. +20°C		
2 dzień	system rozgrzano do temp. +30°C		
3 dzień	system rozgrzano do temp. +40°C		
4 dzień	system rozgrzano do temp. +50°C lub do max temperatury systemu		
5 – 15 dnia	system pracuje z maksymalną temperaturą		
16 dzień	system rozgrzano do temp. +40°C		
17 dzień	system rozgrzano do temp. +30°C		
18 dzień	system rozgrzano do temp. +20°C		
19 – 23 dnia	system wyłączony		
24 dzień	system rozgrzano do temp. +20°C		
25 dzień	system rozgrzano do temp. +30°C		
26 dzień	system rozgrzano do temp. +40°C		
27 dzień	system rozgrzano do temp. +50°C lub do max temperatury systemu		
28 dzień	system rozgrzano do temp. +40°C		
29 dzień	system rozgrzano do temp. +30°C		
30 dzień	system rozgrzano do temp. +20°C		

Klient:

.....

(data, czytelny podpis)